

機械設備修繕工事は、老朽化した蒸気配管取替と蒸気ボイラー修繕工事を終え、残る温水ボイラー取替等工事は十月三十一日までの工期で、給食業務に支障なく施工中であります。

また、青少年会館屋根修繕工事と静狩小学校屋根修繕工事は、屋根カレートタンの葺替を終え、それぞれ七月二十四日と九月十日に完成しております。

その他各公共施設や公営住宅の修繕工事は、計画どおり発注実施し、順次完成しております。

## 公園事業

次に、公園事業について申し上げます。

今年度の長万部公園キャンプ場利用状況は、八月末現在延べ一千四百七十人で、前年同期に比べ約十三パーセントの減となっておりますが、パンガロー利用棟数は、二百三十四棟で前年同期に比べ微増となっております。

また、あやめ公園パークグ



ルフ場利用状況は、八月末現在で、八千二百四十五人が利用しており、前年同期に比べ微増となっております。

なお、今年度より経費の縮減と管理の効率化を図るため、ふれあい公園外五公園も直営管理とし、利用者へのさらなるサービスの向上に努めております。

## 都市計画事業

次に、都市計画事業について申し上げます。

都市計画事業で実施しております3・4・6駅前道路改良舗装工事は、九月二十八日までの工期で、路盤改良・舗装工事を進めており、その後周辺整備工事を終え、十月中旬の全線開通を予定しております。

## 土木事業

次に、土木事業について申し上げます。

国庫補助事業で実施しております町道国縫幹線道路改良舗装工事については、平成十九年度より事業に着手し、平成十九年度に全線の改良舗装工事を完了する予定でありましたが、この度、今年度の改良舗装工事区間の一部に未処理用地があることが判明し、新たに用地交渉等の事務手続きを進めております。

この未処理用地は、用地処理が非常に困難な土地のため、今後の事業期間等について、現在、北海道と協議中であり、事業調整が整い次第、工事に着手する予定となっております。

その他の町単独事業の町道陣屋2号線道路改良舗装工及び町道本町五号線外道路改良舗装工事は、それぞれ九月上旬・中旬に着手し、道路・下水路・河川等の維持補修工事も計画どおり発注実施し、順次完成しております。

## 公共下水道事業

次に、公共下水道事業について申し上げます。

下水道の水洗化率につきましては、七月末現在、供用開始区域内人口四千八百六十八人のうち、水洗化人口三千六百六十九人で、七十五・四パーセントの水洗化率となっておりますが、今後も快適な生活環境づくりに向け、水洗化の普及促進に努めて参ります。

## ガス事業

次に、ガス事業について申し上げます。

ガス料金は、主原料のPROPANGASの輸入価格動向によ

り、半期ごとに料金を見直す原料費調整制度が導入されております。

前期と同様、今期も平均原料価格が基準平均原料価格に對して五パーセントを超え変動いたしましたので、単位料金単価を調整し平成十九年十月から平成二十年三月までは前期と同額のガス料金になります。

3・4・6駅前道路改良舗装工事に伴うガス本・支管改良工事は、六月二十五日に完成しております。今後は、陣屋町・高砂町等、逐次、支管改良工事を行って参ります。

